

# ANNEXE 6



## Demande de mise en service Ventilation Double Flux Brink

Document à renvoyer complété et signé à : [contact@brinkcs.fr](mailto:contact@brinkcs.fr)

Client :

Date :

Lieu :

N° Série Centrale :

Centrale :

**Toute nouvelle visite dûe à une installation non finalisée (conformité aux points ci-dessous) entrainera une facturation spécifique de 350€ HT.**

Les points ci-dessous doivent être IMPERATIVEMENT effectués avant l'intervention de Brink, sans cela Brink ne pourra garantir le démarrage de l'installation lors de cette visite.

Temps de présence de Brink : 2h maximum

### Vérifications à réaliser avant l'intervention mise en service (Oui/Non)

#### Centrale

- dans un local chauffé accessible
- centrale alimentée 230V
- filtres propres
- siphon sec ou siphon armé
- siphon installé du bon côté
- entretien siphon ok
- bypass fermé lors des mesures
- flux d'air corrects suivant schéma raccordement

#### Régulation Centrale

- type :
- câblée à la centrale

#### Protection électrique

- individuelle
- protection suffisante

#### Passage de transit

- contrôle effectué  
(emplacement, taille)

#### Prise d'air neuf

- grille façade (1,5m du sol)
- à 4m du rejet d'air vicié
- raccordée à la centrale
- entrée avec un terminal toiture

#### Rejet d'air vicié

- grille façade
- en toiture
- raccordée à la centrale

#### Caissons de distribution

- caissons Brink
- raccordés à la centrale
- trappes de visites accessibles
- bouchons sur les sorties inutilisées

#### Batterie de post-chauffage

- prescriptions installation Brink respectés
- fonctionnelle (câblage, T°)

#### Type Réseau primaire ( Extérieur - Centrale )

- EPE Brink
- Galva
- Autre

#### Type Réseau (gainés) ( Habitation - Centrale )

- PEHD Brink
- Galva
- Autre

#### Bouches

- accessibles pour réglage/entretien
- entourées d'un plafond existant

Signature du client:

**Brink Climate Systems France**

11 Boulevard Ampère - Bâtiment B - 44470 Carquefou

Tél : 02 28 24 88 29 - [contact@brinkcs.fr](mailto:contact@brinkcs.fr)